

## PROTOKÓŁ UKŁADANIA DESKI TRÓJWARSTWOWEJ

### WYPEŁNIA MONTAŻYSTA

#### 1. Rodzaj inwestycji:

- a) mieszkanie       b) dom jednorodzinny   
c) inny obiekt .....
- Adres: .....

#### 2. Opis układanej deski:

( podać gatunek drewna,  
wykończenie, klasę  
oraz serię produktu )

#### 3. Rodzaj podkładu:

WARUNKI PANUJĄCE NA BUDOWIE PRZED MONTAŻEM

#### 4. Wilgotność podłoża:

- a) betonowe      2%        
b) drewniane      8%        
c) anhydrytowe      0,5%

#### 5. Równość podłoża:

– maksymalna różnica w poziomie na 2 mb. (podać różnicę w mm)

#### 6. Wentylacja pomieszczenia – sprawna:      TAK / NIE

#### 7. Czy jest w pomieszczeniu właściwa temperatura do montażu: (18-24 °C)      TAK / NIE

#### 8. Zapakowane paczki z deskami leżały w pomieszczeniu. w którym będą układane 48 godzin:      TAK / NIE

#### 9. Wymiary pomieszczenia:

- a) szerokość:   
b) długość:   
c) powierzchnia układanej podłogi (m<sup>2</sup>):

#### 10. Sprawdzenie po rozpakowaniu. Podać ilość desek nie nadających się do montażu (w sztukach).

#### 11. Sprawdzenie ilości:

- a) wystarczająca ilość desek do ułożenia podłogi      TAK / NIE  
b) wystarczająca ilość podkładu      TAK / NIE

### WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU KLEJENIA PODŁOGI DO PODŁOŻA.

#### 12. Gruntowanie pomieszczenia: (12-24 godzin przed klejeniem)      TAK / NIE

#### 13. Nazwa stosowanego gruntu:

#### 14. Nazwa stosowanego kleju:

### WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU UKŁADANIA PODŁOGI NA OGRZEWANIU.

#### 15. Wilgotność wylewki:

#### 16. Rodzaj ogrzewania: a) elektryczne      b) wodne

#### 17. Czy został wypełniony Protokół Wyrzewnania Posadzki      TAK / NIE

#### 18. Czy zastosowano izolację przeciwwilgociową na posadce      TAK / NIE rodzaj izolacji

.....  
Data i podpis montażysty.  
Pieczęć firmy odpowiadającej za montaż.

.....  
Data i czytelny podpis inwestora

.....  
adres do korespondencji

.....  
nr telefonu

Odmawiam wykonania montażu,  
z powodu nie spełnionych warunków  
w Pkt. ....

#### INFORMACJE DLA INWESTORA:

Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z Instrukcją montażu.  
Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się na [www.barlinek.com.pl](http://www.barlinek.com.pl)

e-mail: [biuro@barlinek.com.pl](mailto:biuro@barlinek.com.pl)

W punktach wyboru, należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.  
Protokół wypełniony nieczytelnie jest nieważny.  
Falszowanie protokołu, grozi natychmiastowym zerwaniem umowy o współpracy.

Dokument w 3 egzemplarzach: 1 dla inwestora, 1 dla montażysty, 1 do wysłania przez montażystę do Barlinek S.A. na adres:  
BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00